

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลพนมไพร
อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลง หินลูกรัง ถนนเรียบหนองแขวง หมู่ที่ ๕ ต่อจากเดิม	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๙๗,๕๐๐	๙๗,๕๐๐	๐	กองช่าง	ม.ค-มี.ค ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบ เมืองข้างวัดเหนือ(ต่อจากเดิม)	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	ม.ค-มี.ค ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศิริราช และซอยสิบสี่ถึง หมู่ ๔ หมู่ ๕	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	มี.ค-พ.ค ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน พินิจนทรราษฎร์ถึงสุดเขต เทศบาล ม.๓	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	ม.ค-มี.ค ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัด คุ้ม หมู่ที่ ๕ เริ่มจากแยกถนน โพธิสารถึงถนนเศวตกฤษกร	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	ม.ค-มี.ค ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัด เหนือ หมู่ที่๑	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	ม.ค-มี.ค ๖๘

๗	โครงการก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสุข กรี	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	ม.ค-มี.ค ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนนิคมคณาภิรักษ์	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	ม.ค-มี.ค ๖๘
๙	โครงการก่อสร้าง ลาน ค.ส.ล สำนักงานเทศบาลตำบลพนม ไพร	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค-มี.ค ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างติดตั้งเสา ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๔ ต้น บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร เทศบาลตำบลพนมไพร	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๒๔๑,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค-พ.ค ๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างทางลาด เอียงของผู้พิการ	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	ม.ค-มี.ค ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมผนัง กันดิน (ต่อจากเดิม) แนวเขต ที่ดินด้านทิศใต้ ของสำนักงาน เทศบาลตำบลพนมไพร	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค-พ.ค ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง ภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลพนมไพร	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๕,๖๐๐	๒,๔๐๐	กองช่าง	มี.ค-พ.ค ๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงลาน พระเศวตฯพร้อมเสาไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง LED ๑๕๐ W จำนวน ๒ ต้น	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๔,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	มี.ค-พ.ค ๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอยชิต ทรงสวัสดิ์ หมู่๓	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๓๔๕,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค-พ.ค ๖๘

๑๖	จัดหาเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๕,๖๓๐,๔๐๐	๕,๔๐๗,๕๐๐	๒๒๒,๙๐๐	สำนักปลัด	ต.ค๖๗-ก.ย๖๘
๑๗	จัดหาเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๙๐๗,๒๐๐	๘๒๕,๔๐๐	๘๑,๘๐๐	สำนักปลัด	ต.ค๖๗-ก.ย๖๘
๑๘	จัดหาเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค๖๗-ก.ย๖๘
๑๙	โครงการส่งเสริมอาชีพ และวิถีชีวิตในชุมชนเทศบาลตำบลพนมไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๐	๕๐	สำนักปลัด	เม.ย ๖๘
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๖๐๐,๐๐๐	๕๕๒,๓๖๔	๗๗,๖๓๖	กองการศึกษา	มิ.ย ๖๘
๒๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑๓๐,๐๐๐	๓๗,๐๙๕	๙๒,๙๐๕	กองการศึกษา	พ.ย ๖๘
๒๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๕๐,๐๐๐	๒๑,๓๘๐	๒๘,๖๒๐	กองการศึกษา	เม.ย ๖๘
๒๓	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๕๐,๐๐๐	๓๙,๕๕๐	๑๐,๔๕๐	กองการศึกษา	ก.ค๖๘
๒๔	ค่าเช่าที่ราชพัสดุลานตลาดสด	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑๐,๐๐๐	๓,๖๙๖	๖,๓๐๔	กองสาธารณสุข	ส.ค ๖๘
๒๕	ค่าเช่าที่อาคารตลาดสดราชพัสดุ	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๘๕,๐๐๐	๗๖,๒๗๒	๘,๗๒๘	กองสาธารณสุข	ส.ค ๖๘
๒๖	ค่าเช่าที่ราชพัสดุสถานที่พักผู้โดยสารและลานจอดรถ	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๑๐	๑๒,๕๙๐	กองสาธารณสุข	ส.ค ๖๘
๒๗	ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ ๑๑ คูหา	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๗๑,๒๖๐	๒๔,๕๐๔	๔๖,๗๕๖	กองสาธารณสุข	ส.ค ๖๘
๒๘	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ/พิธีการทางศาสนาต่างๆ	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๔๒,๐๐๐	๕๖,๖๐๘	๑๔,๖๐๘	สำนักปลัด	ต.ค๖๗-ก.ย๖๘

๒๙	โครงการจัดทำแผนชุมชนและ ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค๖๗-ก.ย ๖๘
๓๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำ ชุมชนและ บุคลากรเทศบาล ตำบลพนมไพร	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๔๕๐,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	สำนักปลัด	มี.ค-เม.ย๖๘
๓๑	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลต่างๆ	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๕๕,๐๐๐	๓,๒๒๐	๕๑,๗๘๐	สำนักปลัด	ม.ค/เม.ย ๖๘
๓๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน อุบัติเหตุจากการเกิดสาธารณ ภัยเบื้องต้น	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๓๐,๐๐๐	๒๒,๓๐๐	๗,๗๐๐	สำนักปลัด	ส.ค ๖๘
๓๓	โครงการศูนย์อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๓๗.๔๓	๑๖๒.๕๗	สำนักปลัด	ต.ค๖๗-ก.ย ๖๘
๓๔	เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยต่างๆในเขต เทศบาลตำบลพนมไพร	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๓๐,๐๐๐	๒๕,๑๒๓	๔,๘๗๗	สำนักปลัด	ต.ค๖๗-ก.ย๖๘
๓๕	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในเขต เทศบาลตำบลพนมไพร	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข	ต.ค๖๗-ก.ย๖๘
๓๖	โครงการรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑๐,๐๐๐	๖,๙๓๐	๓,๐๗๐	กองสาธารณสุข	ต.ค๖๗-ก.ย๖๘
๓๗	ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง พร้อมล้อลาก จำนวน ๑ เครื่อง	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข	ม.ค/เม.ย ๖๘
๓๘	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๓,๐๐๐	๒,๙๐๐	๑๐๐	กองสาธารณสุข	ม.ค/เม.ย ๖๘
๓๙	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์	ดำเนินการแล้ว และผล การดำเนินการตามตัวชี้วัด	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	ม.ค/เม.ย ๖๘

๔๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู ๒ เครื่อง	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๖๔,๘๐๐	๖๔,๐๐๐	๘๐๐	สำนักปลัด	ม.ค/เม.ย ๖๘
๔๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๔,๔๕๒,๐๐๐	๔,๓๔๑,๗๕๐	๑๑๐,๒๕๐	กองการศึกษา	ต.ค๖๗-ก.ย๖๘
๔๒	โครงการเงินอุดหนุน. คณะกรรมการหมู่บ้านและหรือคณะกรรมการชุมชน ในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข	ต.ค๖๗-ก.ย๖๘
๔๓	อุดหนุน อบต.พนมไพร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ๒	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข	ต.ค๖๗-ก.ย๖๘
๔๔	โครงการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๔๐,๐๐๐	๓๒,๗๘๐	๗,๖๒๐	กองสาธารณสุข	ต.ค๖๗-ก.ย๖๘


 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นายคำหล้า สีหะบุตร)
 ตำแหน่ง.ปลัดเทศบาลตำบลพนมไพร


 ลงชื่อ.....รับรองข้อมูล
 (นายชยกร เรืองสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร